

WYKONANIE SKORYGOWANEGO PLANU REMONTÓW NA 2016 ROK
ZASOBY BYSTRZYCA KŁODZKA

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 1			- zwroty za stolarkę okienną		2,07	2,07		2,07	2,07	
2	Osiedle Szkolne 1			- wymiana samozamykacza				0,30		0,30	
		15,19	23,26	OGÓŁEM PLAN	0,00	2,07	2,07	0,30	2,07	2,37	36,08

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 2			- zwroty za stolarkę okienną		2,23	2,23		2,23	2,23	
2	Osiedle Szkolne 2			- remont kominów		9,55	9,55		9,55	9,55	
3	Osiedle Szkolne 2			- remont dachu		39,42	39,42		39,91	39,91	
4	Osiedle Szkolne 2			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.	0,60	2,80	3,40	3,89		3,89	
5	Osiedle Szkolne 2			- roboty na inst. wod. -piwnica				0,22		0,22	
6	Osiedle Szkolne 2			- roboty na inst. elektrycz.				0,16		0,16	
7	Osiedle Szkolne 2			- wymiana samozamykacza				0,43		0,43	
		-27,06	34,90	OGÓŁEM PLAN	0,60	54,00	54,60	4,70	51,69	56,39	-48,55

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 3			- częściowa wymiana pionu wodnego	3,00		3,00			0,00	
2	Osiedle Szkolne 3			- remont dachu		21,00	21,00		22,39	22,39	
3	Osiedle Szkolne 3			- remont kominów		8,00	8,00		8,67	8,67	
4	Osiedle Szkolne 3			- wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu robót, projektu technicznego docieplenia budynku		7,00	7,00		3,20	3,20	
	Osiedle Szkolne 3			- wymiana samozamykacza				0,38		0,38	
		59,95	23,28	OGÓŁEM PLAN	3,00	36,00	39,00	0,38	34,26	34,64	48,59

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 4			- roboty na instalacji wodnej			0,00	0,17		0,17	
2	Osiedle Szkolne 4			- wymiana samozamykacza				0,30		0,30	
		15,78	23,35	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	38,66

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 5			- zwroty za stolarkę okienną		0,61	0,61		0,61	0,61	
2	Osiedle Szkolne 5			- spłata kredytu w 2016 r.		63,32	63,32		66,45	66,45	
3	Osiedle Szkolne 5			- wymiana tablicy energet.					0,44	0,44	
4	Osiedle Szkolne 5			- wykonanie sięgaczy (kostka brukowa)					14,11	14,11	
5	Osiedle Szkolne 5			- wymiana drzwi do piwnicy				0,33		0,33	
6	Osiedle Szkolne 5			- montaż wodomierzy				0,40		0,40	
		-14,46	105,29	OGÓŁEM PLAN	0,00	63,93	63,93	0,73	81,61	82,34	8,49

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10B			- częściowy remont klatki schodowej	4,00		4,00				
2	Osiedle Szkolne 10B			- wykonanie osłon przeciwdeszczowych na balkonie		6,00	6,00	2,01		2,01	
		2,00	8,58	OGÓŁEM PLAN	4,00	6,00	10,00	2,01	0,00	2,01	8,57

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10,10A,			- wykon. podjazdu ułatwiającego dojście do biblioteki	0,70	0,30	1,00	0,86		0,86	
2	Osiedle Szkolne 10,10A			- wymiana obróbek blacharskich	2,00	0,00	2,00	1,56		1,56	
3	Osiedle Szkolne 10,10A			- częściowy remont dachu	4,00		4,00	0,58		0,58	
4	Osiedle Szkolne 10,10A			- montaż znaku drogowego				0,07		0,07	
		2,02	28,60	OGÓŁEM PLAN	6,70	0,30	7,00	3,07	0,00	3,07	27,55

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 11			- zwroty za stolarkę okienną		0,83	0,83		0,83	0,83	
2	Osiedle Szkolne 11			- remont i docieplenie elewacji budynku		330,00	330,00		22,45	22,45	
3	Osiedle Szkolne 11			- wykonanie ogrodzenia nieruchomości.				1,01		1,01	
4	Osiedle Szkolne 11			- spłata kredytu					21,45	21,45	
		78,91	23,01	OGÓŁEM PLAN	0,00	330,83	330,83	1,01	44,73	45,74	56,18

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 14			- zwroty za stolarkę okienną		1,52	1,52		1,52	1,52	
2	Osiedle Szkolne 14			- wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu robót, projektu technicznego docieplenia budynku		7,00	7,00		3,20	3,20	
3	Osiedle Szkolne 14			- wymiana pionu zimnej wody				1,30		1,30	
		26,85	22,52	OGÓŁEM PLAN	0,00	8,52	8,52	1,30	4,72	6,02	43,35

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 15			- wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu robót, projektu technicznego docieplenia budynku		7,00	7,00		3,20	3,20	
2	Osiedle Szkolne 15			- wymiana rynny				1,15		1,15	
		21,80	22,49	OGÓŁEM PLAN	0,00	7,00	7,00	1,15	3,20	4,35	39,94

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 19 Warsztaty					0,00	0,00				
		3,58	3,58	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00				7,16

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	1000-lecia PP 4			- zwroty za stolarkę okienną		0,51	0,51		0,51	0,51	
2	1000-lecia PP 4			- remont i docieplenie elewacji budynku		207,40	207,40		10,88	10,88	
3	1000-lecia PP 4			- remont zadaszania wiatrolapu				1,75		1,75	
4	1000-lecia PP 4			- częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego				0,46		0,46	
5	1000-lecia PP 4			- spłata kredytu					8,99	8,99	
		11,54	11,87	OGÓŁEM PLAN	0,00	207,91	207,91	2,21	20,38	22,59	0,82

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	1000-lecia PP 8			- remont i docieplenie elewacji budynku		206,80	206,80		10,75	10,75	
2	1000-lecia PP 8			- remont zadaszania wiatrolapu				1,56		1,56	
3	1000-lecia PP 8			- spłata kredytu					8,99	8,99	
		7,93	11,01	OGÓŁEM PLAN	0,00	206,80	206,80	1,56	19,74	21,30	-2,36

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Konopnickiej 2			- zwroty za stolarkę okienną		1,44	1,44		0,37	0,37	
2	Konopnickiej 2			- spłata kredytu w 2016 r.		64,36	64,36		67,63	67,63	
3	Konopnickiej 2			- remont świetlików		0,00	0,00		26,68	26,68	
4	Konopnickiej 2			- montaż wodomierzy				0,29		0,29	
5	Konopnickiej 2			- wymiana samozamykacza				0,39		0,39	
6	Konopnickiej 2			- wymiana lampy (klatka schodowa)				0,17		0,17	
7	Konopnickiej 2			- wymiana lampy ulicznej (koło kotłowni)				0,50		0,50	
8	Konopnickiej 2			- roboty na instal. wod-kan.				0,54		0,54	
		208,08	89,84	OGÓŁEM PLAN	0,00	65,80	65,80	1,89	94,68	96,57	201,35

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 27			- zwroty za stolarkę okienną		0,92	0,92		0,92	0,92	
2	Wojska Polskiego 27			- wymiana okien -klatki schodowe i komórki piwniczne		16,00	16,00		15,97	15,97	
3	Wojska Polskiego 27			- montaż lampy oświetlającej parking		1,00	1,00			0,00	
4	Wojska Polskiego 27			- docieplenie ściany szczytowej budynku		27,00	27,00		27,79	27,79	
5	Wojska Polskiego 27			- malowanie ogrodzenia				0,35		0,35	
6	Wojska Polskiego 27			-wymiana pompy obiegowej c.o.					4,87	4,87	
		20,79	18,07	OGÓŁEM PLAN	0,00	44,92	44,92	0,35	49,55	49,90	-11,04

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016	
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Garáže			- naprawa dróg dojazdowych		8,00	8,00				
		68,24	8,69	OGÓŁEM PLAN	0,00	8,00	8,00				76,93

Fund. remont.	Zasoby	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
				Okres	Plan	Plan	Plan				
Bystrzyca Kl.		501,14	458,34	2016	14,30	1042,08	1056,38	21,13	406,63	427,76	531,72

**WYKONANIE SKORYGOWANEGO PLANU REMONTÓW NA 2016 ROK
ZASOBY MIĘDZYLESIE, ŁĄDEK ZDRÓJ**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Plac Wolności 22-24			- naprawa rynien i udrożnienie rur spustowych		6,00	6,00	1,26		1,26	
		23,19	17,42	OGÓŁEM PLAN	0,00	6,00	6,00	1,26		1,26	39,35

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Chrobrego 1 ABCD			- wymiana rynien	3,0		3,00			0,00	
2	Chrobrego 1 ABCD			- malowanie pokrycia dachowego (blacha ocynk)	6,0		6,00		10,89	10,89	
3	Chrobrego 1 ABCD			- wymiana oświetlenia zewn. (lampy ledowe)	0,9		0,90	1,08		1,08	
4	Chrobrego 1 ABCD			- wymiana okien na klatkach schodowych	7		7,00		7,31	7,31	
5	Chrobrego 1 ABCD			- wymiana oprawy lampy ulicznej				0,42		0,42	
6	Chrobrego 1 ABCD			- malowanie klatki schodowej(materiały)				0,25		0,25	
		0,90	16,90	OGÓŁEM PLAN	16,90	0,00	16,90	1,75	18,20	19,95	-2,15

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Wojska Polskiego 20 ABC			- częściowy remont dachu		70,70	70,70		76,65	76,65	
		0,44	28,87	OGÓŁEM PLAN	0,00	70,70	70,70	0,00	76,65	76,65	-47,34

Fund. remont.	Zasoby	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Okres	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	
	Międzylesie	24,53	63,19	2016 r.	16,90	76,70	93,60	3,01	94,85	97,86	-10,14

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Stodowa2, Strazacka 2, Rynek 15			- remont nawierzchni nad parkingiem		42,10	42,10				
		47,27	18,97	OGÓLEM PLAN	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	66,24

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
	Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby	Okres			Plan	Plan	Plan				
Lądek Zdrój	47,27	18,97	2016 r.	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	66,24

L.p	Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys. zł			Stan fund. remontowego na 31.12.2016
		Saldo na 31.12.2015	Wpływy w 2016 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	Zasoby	Okres			Plan	Plan	Plan				
1	Bystrzyca Kł.	501,14	458,34	2016	14,30	1042,08	1056,38	21,13	406,63	427,76	531,72
2	Lądek Zdrój	47,27	18,97	2016	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	66,24
3	Międzylesie	24,53	63,19	2016	16,90	76,70	93,60	3,01	94,85	97,86	-10,14
	Ogółem	572,94	540,50	2016	31,20	1160,88	1192,08	24,14	501,48	525,62	587,82

Sporządził : Antoni Scelina

Zatwierdził: