

WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2014 ROK
ZASOBY BYSTRZYCA KŁODZKA

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 1			- zwroty za stolarkę okienną		0,37	0,37		0,37	0,37	
2	Osiedle Szkolne 1			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,57	2,72	3,29	
3	Osiedle Szkolne 1			- wymiana zaworów podpionowych c.o.		9,00	9,00		7,50	7,50	
4	Osiedle Szkolne 1			- naprawa obróbek blacharskich (dach)		2,00	2,00			0,00	
5	Osiedle Szkolne 1			- roboty rem. hydrofornia				0,08		0,08	
		14,85	23,26	OGÓŁEM PLAN	0,00	14,07	14,07	0,65	10,59	11,24	26,87

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 2			- roboty rem. hydrofornia				0,08		0,08	
1	Osiedle Szkolne 2			-roboty dekarisie	0,00	0,00	0,00	4,52		4,52	
		-65,47	23,27	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	-46,80

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 3			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,69	2,72	3,41	
2	Osiedle Szkolne 3			- naprawa obróbek blacharskich (dach)		2,00	2,00			0,00	
3	Osiedle Szkolne 3			- roboty rem. hydrofornia				0,08		0,08	
		20,75	23,28	OGÓŁEM PLAN	0,00	4,70	4,70	0,77	2,72	3,49	40,54

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 4			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,69	2,72	3,41	

2	Osiedle Szkolne 4			- remont dachu+kosztorys		34,72	34,72		36,78	36,78	
3	Osiedle Szkolne 4			- roboty rem. hydrofornia				0,08		0,08	
		14,07	23,35	OGÓŁEM PLAN	0,00	37,42	37,42	0,77	39,50	40,27	-2,85

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 5			- zwroty za stolarkę okienną		0,62	0,62		0,62	0,62	
2	Osiedle Szkolne 5			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		9,90	9,90	3,09	9,98	13,07	
3	Osiedle Szkolne 5			- roboty elektryczne		0,00	0,00		0,33	0,33	
4	Osiedle Szkolne 5			- remont hydroforni		0,00	0,00	0,30		0,30	
5	Osiedle Szkolne 5			- remont dachu (klatka A,B,C)+kosztorys		0,00	0,00		30,17	30,17	
6	Osiedle Szkolne 5			- kosztorys do docieplenia bud.					1,72	1,72	
7	Osiedle Szkolne 5			- wymiana panela domofonowego					0,18	0,18	
8	Osiedle Szkolne 5			- szkody zalaniowe		0,00	0,00		1,68	1,68	
		40,50	84,23	OGÓŁEM PLAN	0,00	10,52	10,52	3,39	44,68	48,07	76,66

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10,10A,10B			- wymiana oświetlenia na klatce schod.							
2	Osiedle Szkolne 10,10A,10B			- remont hydroforni				0,01		0,01	
3	Osiedle Szkolne 10,10A,10B			- wymiana drzwi wejściowych (Praktyka Lekarza Rodzinnego)							
		7,73	3,75	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	11,47

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10B			- montaż oświetlenia wejść		0,22	0,22		0,27	0,27	

2	Osiedle Szkolne 10B			- wymiana oświetlenia na klatce schod.		0,90					0,00	
3	Osiedle Szkolne 10B			- remont hydroforni						0,02		0,02
4	Osiedle Szkolne 10B			- założenie plomb gipsowych	0,30					0,30		0,00
		0,10	7,00	OGÓŁEM PLAN	0,30	1,12	1,42	0,02	0,27	0,29	6,81	

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10A,			- wymiana zabezp. elektr.					0,50	0,50	
2	Osiedle Szkolne 10A,			- naprawa dachu					2,87	2,87	
3	Osiedle Szkolne 10A,			- remont hydroforni				0,06		0,06	
4	Osiedle Szkolne 10A,			- wymiana drzwi wejściowych (Praktyka Lekarza Rodzinnego)		4,00	4,00		2,41	2,41	
5	Osiedle Szkolne 10A,			- remont sklepu Tomera				0,18		0,18	
		-10,19	5,57	OGÓŁEM PLAN	0,00	4,00	4,00	0,24	5,78	6,02	-10,64

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 19 lok.uz.			- remont hydroforni				0,01		0,01	
				OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 11			- zwroty za stolarkę okienną		0,86	0,86		0,86	0,86	
2	Osiedle Szkolne 11			- remont hydroforni				0,08		0,08	
3	Osiedle Szkolne 11			- roboty dekarские				0,27		0,27	
4	Osiedle Szkolne 11			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,59	3,00	3,59	
		41,29	23,01	OGÓŁEM PLAN	0,00	3,56	3,56	0,94	3,86	4,80	59,50

w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały
----------	--	---------------	--	--	-----------------	--	--	-----------

Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2015
1	Osiedle Szkolne 14			- remont dachu		13,00	13,00		35,43	35,43	
2	Osiedle Szkolne 14			- szkody zalaniowe					0,15	0,15	
3	Osiedle Szkolne 14			- wymiana samozamykacza					0,36	0,36	
4	Osiedle Szkolne 14			- remont hydroforni				0,08		0,08	
5	Osiedle Szkolne 14			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,64	2,72	3,36	
		24,29	22,52	OGÓŁEM PLAN	0,00	15,70	15,70	0,72	38,66	39,38	7,43

		w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2015
1	Osiedle Szkolne 15			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,63	2,72	3,35	
2	Osiedle Szkolne 15			- remont dachu (klatka C)		13,00	13,00		11,00	11,00	
3	Osiedle Szkolne 15			- remont hydroforni				0,08		0,08	
4	Osiedle Szkolne 15			- wymiana okien piwnicznych		5,00	5,00		6,15	6,15	
		-0,07	22,49	OGÓŁEM PLAN	0,00	20,70	20,70	0,71	19,87	20,58	1,84

		w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2015
1	1000-lecia PP 4			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		1,65	1,65	0,36	1,51	1,87	
		-4,80	9,90	OGÓŁEM PLAN	0,00	1,65	1,65	0,36	1,51	1,87	3,23

		w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2015
1	1000-lecia PP 8			- zwroty za stolarkę okienną		0,38	0,38		0,38	0,38	
2	1000-lecia PP 8			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		1,65	1,65	0,46	1,50	1,96	
		-8,33	10,01	OGÓŁEM PLAN	0,00	2,03	2,03	0,46	1,88	2,34	-0,66

		w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na	Wpływy	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo	Wykonawstwo	Wykonawstwo	Wykonawstwo	Wykonawstwo	Wykonawstwo	fundusz remont.

		31.12.2013	w 2014 r.		własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone	ogółem	na 31.12.2014
1	Konopnickiej 2			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.	0,00	14,00	14,00	3,83	12,02	15,85	
2	Konopnickiej 2			- naprawa świetlików dachowych	0,00	6,01	6,01	2,88	0,00	2,88	
3	Konopnickiej 2			-awaryjne usuwanie nieszczelności dachowych	0,00	3,62	3,62	0,12	0,00	0,12	
4	Konopnickiej 2			-przeróbka instal.wodnej	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
5	Konopnickiej 2			- kosztorys dot. dociepl.				0,00	1,72	1,72	
6	Konopnickiej 2			- szkody zalaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
		153,79	89,84	OGÓŁEM PLAN	0,00	23,63	23,63	8,83	13,84	22,67	220,96

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 27			- szkody zalaniowe					0,06	0,06	
2	Wojska Polskiego 27			- wymiana oświetlenia budynku					1,02	1,02	
3	Wojska Polskiego 27			- wymiana samozamykacza					0,34	0,34	
4	Wojska Polskiego 27			- remont dachu		46,13	46,13		33,33	33,33	
		26,66	18,07	OGÓŁEM PLAN	0,00	46,13	46,13	0,00	34,75	34,75	9,98

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Garaże			- wykonanie oświetlenia 1 punkt.+ wymiana oświetlenia		10,00	10,00	3,03	1,92	4,95	
		59,97	9,38	OGÓŁEM PLAN	0,00	10,00	10,00	3,03	1,92	4,95	64,40

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015
	Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
Bystrzyca Kł.	315,14	398,93	2014	0,30	195,23	195,53	25,51	219,83	245,34	468,73

WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2014 ROK
ZASOBY MIĘDZYLESIE, ŁĄDEK ZDRÓJ

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Plac Wolności 22-24			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	1,08	2,70	3,78	
2	Plac Wolności 22-24			- wymiana kanal. Ściekowej					38,93	38,93	
3	Plac Wolności 22-24			- zwroty za stolarkę okienną					0,48	0,48	
		45,90	17,35	OGÓŁEM PLAN	0,00	2,70	2,70	1,08	42,11	43,19	20,06

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Chrobrego 1 ABCD			- zwroty za stolarkę okienną		2,82	2,82		2,82	2,82	
2	Chrobrego 1 ABCD			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		3,60	3,60	0,75	3,29	4,04	
3	Chrobrego 1 ABCD			-naprawa posadzki (strych kl.D))		2,00	2,00			0,00	
		-2,34	16,90	OGÓŁEM PLAN	0,00	8,42	8,42	0,75	6,11	6,86	7,70

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 20 ABC			- częściowy remont dachu		38,87	38,87		35,24	35,24	
2	Wojska Polskiego 20 ABC			- szkoda zalaniowa					0,88	0,88	
3	Wojska Polskiego 20 ABC			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	0,87	2,85	3,72	
		31,17	19,25	OGÓŁEM PLAN	0,00	41,57	41,57	0,87	38,97	39,84	10,58

Fund. remont.	w tys.żł		ROK	PLAN w tys.żł			WYKON. w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015
	Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	

	Międzylesie	74,73	53,50	2014 r.	0,00	52,69	52,69	2,70	87,19	89,89	38,34
--	--------------------	--------------	--------------	----------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015	
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Słodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			- awaryjne usuwanie nieszczelno	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	
		18,36	18,97	OGÓŁEM PLAN	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	37,33

Fund. remont.	Zasoby	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
				Okres	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
	Lądek Zdrój	18,36	18,97	2014 r.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	37,33

L.p	Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKON. w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015
		Saldo na 31.12.2013	Wpływy w 2014 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	Bystrzyca Kł.	315,14	398,93	2014	0,30	195,23	195,53	25,51	219,83	245,34	468,73
2	Lądek Zdrój	18,36	18,97	2014	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	37,33
3	Międzylesie	74,73	53,50	2014	0,00	52,69	52,69	2,70	87,19	89,89	38,34
	Ogółem	408,23	471,40	2014	5,30	247,92	253,22	28,21	307,02	335,23	544,40

Bystrzyca Kł.
23.03.2015 r.

Sporządził : Antoni Scelina
Dorota Przybysz

Zatwierdził: