

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W 2015 ROKU
ZASOBY BYSTRZYCA KŁODZKA

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 1			- wymiana wodomierzy	2,7		2,70	1,63	2,58	4,21	
2	Osiedle Szkolne 1			- remont dachu		24,12	24,12		25,10	25,10	
3	Osiedle Szkolne 1			- remont kominów		5,98	5,98		5,98	5,98	
4	Osiedle Szkolne 1			- wymiana drzwiczek w szfkach elektr.				0,14		0,14	
5	Osiedle Szkolne 1			- roboty wod.-kanal.				0,08		0,08	
		26,87	23,83	OGÓŁEM PLAN	2,70	30,10	32,80	1,85	33,66	35,51	15,19

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 2			- wymiana wodomierzy	3,30	0,00	3,30	1,36	2,66	4,02	
	Osiedle Szkolne 2			- roboty dekarские				0,10		0,10	
		-46,80	23,86	OGÓŁEM PLAN	3,30	0,00	3,30	1,46	2,66	4,12	-27,06

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 3			- wymiana wodomierzy	3,00		3,00	1,20	2,50	3,70	
2	Osiedle Szkolne 3			- rroboty elektryczne					0,49	0,49	
3	Osiedle Szkolne 3			- naprawa panela domofonowego				0,07		0,07	
4	Osiedle Szkolne 3			- rroboty wodno-kanalizacyjne				0,17		0,17	
		40,54	23,84	OGÓŁEM PLAN	3,00	0,00	3,00	1,44	2,99	4,43	59,95

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 4			- zwroty za stolarkę okienną		1,41	1,41		1,41	1,41	
2	Osiedle Szkolne 4			- wymiana wodomierzy	2,20		2,20	1,38	1,83	3,21	
3	Osiedle Szkolne 4			- naprawa chodnika					0,11	0,11	
4	Osiedle Szkolne 4			- naprawa drzwi wejściowych				0,33		0,33	
5	Osiedle Szkolne 4			- naprawa panela domofonowego				0,07		0,07	
		-2,85	23,76	OGÓŁEM PLAN	2,20	1,41	3,61	1,78	3,35	5,13	15,78

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 5			- zwroty za stolarkę okienną		3,33	3,33		3,33	3,33	
2	Osiedle Szkolne 5			- remont elewacji z dociepleniem budynku		1080,00	1080,00	0,87	14,92	15,79	
3	Osiedle Szkolne 5			- wymiana wodomierzy	9,70		9,70	5,42	8,07	13,49	
4	Osiedle Szkolne 5			- roboty elektryczne					0,32	0,32	
5	Osiedle Szkolne 5			- rroboty wodno-kanalizacyjne				0,64		0,64	
6	Osiedle Szkolne 5			- naprawa tablicy informacyjnej				0,47		0,47	
7	Osiedle Szkolne 5			- roboty dekarские				0,05		0,05	
8	Osiedle Szkolne 5			- wymiana drzwi wejściowych i naprawy				0,62	3,16	3,78	
9	Osiedle Szkolne 5			- naprawa panela domofonowego				0,07	0,09	0,16	
10	Osiedle Szkolne 5			- kredyt termomodernizacyjny					45,39	45,39	
		76,66	86,02	OGÓŁEM PLAN	9,70	1083,33	1093,03	8,14	75,28	83,42	79,26

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10B			- wymiana wodomierzy	0,20		0,20		0,09	0,09	
		6,81	7,00	OGÓŁEM PLAN	0,20	0,00	0,20	0,00	0,09	0,09	13,72

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10,10A,10B			- wymiana okien		20,00	20,00		20,02	20,02	-20,02
2	Osiedle Szkolne 10,10A,10B			-roboty dekarские				0,16		0,16	-0,16
		-10,64	5,75	OGÓŁEM PLAN	0,00	20,00	20,00	0,16	20,02	20,18	-25,07

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10						0,00			0,00	
		11,47	3,88	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 11			- wymiana wodomierzy	3,20		3,20	0,98	2,66	3,64	
2	Osiedle Szkolne 11			- roboty elektryczne					0,46	0,46	
3	Osiedle Szkolne 11			- wykonanie wycieraczki				0,08		0,08	
		59,50	23,59	OGÓŁEM PLAN	3,20	0,00	3,20	1,06	3,12	4,18	78,91

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 14			- wymiana wodomierzy	3,20		3,20	0,95	1,75	2,70	
2	Osiedle Szkolne 14			- roboty dekarские					0,40	0,40	
3	Osiedle Szkolne 14			- naprawa chodnika					0,11	0,11	
4	Osiedle Szkolne 14			- naprawa drzwi- samozamykacz				0,28		0,28	
		7,43	22,91	OGÓŁEM PLAN	3,20	0,00	3,20	1,23	2,26	3,49	26,85

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 15			- wymiana wodomierzy	1,70		1,70	1,04	1,41	2,45	
2	Osiedle Szkolne 15			- roboty elektryczne					0,09	0,09	
3	Osiedle Szkolne 15			- naprawa chodnika					0,11	0,11	
4	Osiedle Szkolne 15			- roboty wod.-kanalizacyjne				0,19		0,19	
		1,84	22,80	OGÓŁEM PLAN	1,70	0,00	1,70	1,23	1,61	2,84	21,80

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 19 -lok.uz.						0,00			0,00	
		0,00	3,58	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	1000-lecia PP 4			- wymiana wodomierzy	1,40		1,40	0,40	1,16	1,56	
2	1000-lecia PP 4			- roboty na instal. wod.-kan.				0,29		0,29	
		3,23	10,16	OGÓŁEM PLAN	1,40	0,00	1,40	0,69	1,16	1,85	11,54

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	1000-lecia PP 8			- wymiana wodomierzy	1,2		1,20	0,64	1,00	1,64	
		-0,66	10,23	OGÓŁEM PLAN	1,20	0,00	1,20	0,64	1,00	1,64	7,93

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Konopnickiej 2			- zwroty za stolarkę okienną		0,46	0,46		0,46	0,46	
2	Konopnickiej 2			- remont elewacji z dociepleniem budynku		1200,00	1200,00	0,04	19,47	19,51	
3	Konopnickiej 2			- remont kominów		33,50	33,50	0,22	33,16	33,38	
4	Konopnickiej 2			- wykonanie odwodnienia ściany bocznej		13,80	13,80		14,38	14,38	
5	Konopnickiej 2			- wymiana wodomierzy	9,40		9,40	3,03	7,15	10,18	
6	Konopnickiej 2			- roboty na instal. elektrycznej				0,11	0,18	0,29	
7	Konopnickiej 2			- naprawa drogi i tablicy informac.				0,34	0,57	0,91	
8	Konopnickiej 2			- naprawa samozamykacza i klamki				0,24		0,24	
9	Konopnickiej 2			- roboty na instal.wodno-kanaliz.				2,32		2,32	
10	Konopnickiej 2			- roboty na instalacj c.o.				0,46		0,46	
11	Konopnickiej 2			- naprawa poręczy , wieszaka,odbojniki				0,32		0,32	
12	Konopnickiej 2			-splata kredytu na termomodernizację budyn.					21,85	21,85	
		220,96	91,42	OGÓŁEM PLAN	9,40	1247,76	1257,16	7,08	97,22	104,30	208,08

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 27			- zwroty za stolarkę okienną		1,12	1,12		1,12	1,12	
2	Wojska Polskiego 27			- wymiana wodomierzy	2,2		2,20	1,39	1,83	3,22	
3	Wojska Polskiego 27			- poszerzenie wjazdu na parking		3,00	3,00	1,46		1,46	
4	Wojska Polskiego 27			- naprawa drzwi				0,03		0,03	
5	Wojska Polskiego 27			- montaż oświetlenia					1,83	1,83	
		9,98	18,47	OGÓŁEM PLAN	2,20	4,12	6,32	2,88	4,78	7,66	20,79

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Garaże			- remont oświetlenia		5,00	5,00		0,41	0,41	
		59,96	8,69	OGÓŁEM PLAN	0,00	5,00	5,00	0,00	0,41	0,41	68,24

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.
	Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	o zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.	
Bystrzyca Kł.	464,30	409,79	2015	43,40	2391,72	2435,12	29,64	249,61	279,25	594,84

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W 2015 ROKU
ZASOBY MIĘDZYLEISE

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Plac Wolności 22-24			- wymiana grzejników na klatkach schod.	6,00		6,00		5,28	5,28	
2	Plac Wolności 22-24			- wymiana okien piwnicznych na PVC		3,59	3,59		3,59	3,59	
3	Plac Wolności 22-24			- przebudowa studzienek zaokiennych	4,00		4,00	4,84		4,84	
4	Plac Wolności 22-24			- udrożnienie odpływu z rury spustowej przy klatce nr 23	4,00		4,00			0,00	
5	Plac Wolności 22-24			- uzupełnienie brakujących płytek w obudowie fundamentu budynku	1,00		1,00			0,00	
6	Plac Wolności 22-24			- wymiana pionu kanalizacyjnego				0,22		0,22	
7	Plac Wolności 22-24			- wymiana zaworu głównego z.w.				0,30		0,30	
8	Plac Wolności 22-24			- naprawa drzwi				0,06		0,06	
		20,06	17,42	OGÓLEM PLAN	15,00	3,59	18,59	5,42	8,87	14,29	23,19

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Chrobrego 1 ABCD			- remont schodów wejściowych do budynku		25,00	25,00		18,21	18,21	
2	Chrobrego 1 ABCD			- czyszczenie rynien, uszczelnienie dachu					0,90	0,90	
3	Chrobrego 1 ABCD			- montaż kratki wentylacyjnych					0,84	0,84	
4	Chrobrego 1 ABCD			- -naprawa oświetlenia zewnętrznego					0,23	0,23	
5	Chrobrego 1 ABCD			- -naprawa posadzki na strychu					3,52	3,52	
		7,70	16,90	OGÓLEM PLAN	0,00	25,00	25,00	0,00	23,70	23,70	0,90

Lp	Adres – ulica	w tys.żł		PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.	
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 20 ABC			- częściowy remont dachu		30,00	30,00		23,88	23,88	
2	Wojska Polskiego 20 ABC			- naprawa anteny zbiorczej TV		3,50	3,50		2,72	2,72	
3	Wojska Polskiego 20 ABC			- wykonanie chodnika				3,90		3,90	
		10,58	20,36	OGÓLEM PLAN	0,00	33,50	33,50	3,90	26,60	30,50	0,44

Fund. remont.	Zasoby	w tys.żł		ROK	PLAN w tys.żł			WYKONANIE PLANU w tys.żł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.		Okres	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	
					Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Międzyzlesie	38,34	54,68	2015 r.	15,00	62,09	77,09	9,32	59,17	68,49	24,53

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW W 2015 ROKU
ZASOBY ŁĄDEK ZDRÓJ**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Słodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			Remont wjazdu do garażu podziemnego		4,00	4,00			0,00	
2	Słodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			Remont instal. gazowej w piwnicy					1,94	1,94	
3	Słodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			Czyszczenie rynien					3,30	3,30	
4	Słodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			Remont balkonów + malowanie elewacji					3,79	3,79	
		37,33	18,97	OGÓLEM PLAN	0,00	4,00	4,00	0,00	9,03	9,03	47,27

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.
	Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.	
Łądek Zdrój	37,33	18,97	2014 r.	0,00	4,00	4,00	0,00	9,03	9,03	47,27

L.p	Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2015 r.
		Saldo na 31.12.2014	Wpływy w 2015 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.	
1	Bystrzyca Kł.	464,30	409,79	2015	43,40	2391,72	2435,12	29,64	249,61	279,25	594,84
2	Łądek Zdrój	37,33	18,97	2015	0,00	4,00	4,00	0,00	9,03	9,03	47,27
3	Międzylesie	38,34	54,68	2015	15,00	62,09	77,09	9,32	59,17	68,49	24,53
	Ogółem	539,97	483,44	2015	58,40	2457,81	2516,21	38,96	317,81	356,77	666,64

Sporządził : Antoni Scelina

Zatwierdził: