

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2017 ROK**  
**ZASOBY BYSTRZYCA KŁODZKA**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 1			- wymiana wodomierzy	0,50		0,50	0,32	0,33	0,65	
2	Osiedle Szkolne 1			- docieplenie budynku - audyt+ projekt techn.					3,20	3,20	
3	Osiedle Szkolne 1			- podłoże pod wiatę śmietnikową					2,00	2,00	
		<b>36,08</b>	<b>23,40</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,32</b>	<b>5,53</b>	<b>5,85</b>	<b>53,63</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 2			- wymiana wodomierzy	0,60		0,60	0,29	0,50	0,79	
2	Osiedle Szkolne 2			- podłoże pod wiatę śmietnikową					2,00	2,00	
		<b>-48,55</b>	<b>46,71</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,29</b>	<b>2,50</b>	<b>2,79</b>	<b>-4,63</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 3			- zwroty za stolarkę okienną		2,32	2,32		1,51	1,51	
2	Osiedle Szkolne 3			- wymiana wodomierzy	0,40		0,40	0,26	0,33	0,59	
3	Osiedle Szkolne 3			- remont węzła ciepłego		5,20	5,20		5,18	5,18	
4	Osiedle Szkolne 3			- remont i docieplenie elewacji budynku		339,00	339,00		24,64	24,64	
5	Osiedle Szkolne 3			- spłata kredytu			0,00		3,64	3,64	
		<b>48,59</b>	<b>25,54</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,40</b>	<b>346,52</b>	<b>346,92</b>	<b>0,26</b>	<b>35,30</b>	<b>35,56</b>	<b>38,57</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zleczone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 4			- wymiana wodomierzy	0,80		0,80	0,46	0,66	1,12	
2	Osiedle Szkolne 4			- remont węzła ciepłego		5,20	5,20		5,18	5,18	
3	Osiedle Szkolne 4			- wykonanie audytu energet. i projektu dociepl.			0,00		3,20	3,20	
		<b>38,66</b>	<b>23,59</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,80</b>	<b>5,20</b>	<b>6,00</b>	<b>0,46</b>	<b>9,04</b>	<b>9,50</b>	<b>52,75</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 5			- wymiana wodomierzy	2,30		2,30	1,38	1,83	3,21	
2	Osiedle Szkolne 5			- zwroty za stolarkę okienną		0,51	0,51		0,51	0,51	
3	Osiedle Szkolne 5			- budowa wiaty śmietnikowej			0,00		4,00	4,00	
4	Osiedle Szkolne 5			- wymiana lampy ledowej			0,00	0,20		0,20	
5	Osiedle Szkolne 5			- spłata kredytu w 2017 r.		69,20	69,20		69,13	69,13	
		<b>8,49</b>	<b>110,18</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>2,30</b>	<b>69,71</b>	<b>72,01</b>	<b>1,58</b>	<b>75,47</b>	<b>77,05</b>	<b>41,62</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 10,10A			- naprawa chodnika	1,50		1,50	1,77		1,77	
2	Osiedle Szkolne 10,10A			- wymiana lamp oświetleniowych (klatka schodowa)+ blokada parkingowa	1,50		1,50		0,89	0,89	
		<b>27,55</b>	<b>7,99</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,89</b>	<b>2,66</b>	<b>32,88</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 10B			- wymiana wodomierzy	1,00		1,00			0,00	
2	Osiedle Szkolne 10B			- wymiana rynny				0,44		0,44	
3	Osiedle Szkolne 10B			- montaż rysomierzy					0,94	0,94	
4	Osiedle Szkolne 10B			-wykonanie odpływu wody deszczowej				1,93		1,93	
5	Osiedle Szkolne 10B			- montaż łat impreg. na tarasie					0,36	0,36	
		<b>8,57</b>	<b>8,98</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,37</b>	<b>1,30</b>	<b>3,67</b>	<b>13,88</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 11			- wymiana wodomierzy	0,50		0,50	0,35	0,50	0,85	
2	Osiedle Szkolne 11			- remonr dachu		21,18	21,18		23,37	23,37	
3	Osiedle Szkolne 11			- remonr kominów		14,41	14,41		15,56	15,56	
4	Osiedle Szkolne 11			- roboty murarskie			0,00	0,03		0,03	
5	Osiedle Szkolne 11			- roboty wodno-kanalizacyjne			0,00	1,22		1,22	
6	Osiedle Szkolne 11			- spłata kredytu w 2017 r.		20,70	20,70		20,73	20,73	
		<b>56,18</b>	<b>23,16</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,50</b>	<b>56,29</b>	<b>56,79</b>	<b>1,60</b>	<b>60,16</b>	<b>61,76</b>	<b>17,58</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 14			- zwroty za stolarkę okienną	0,62		0,62	0,62		0,62	
2	Osiedle Szkolne 14			- wykonanie opaski wokół budynku		10,00	10,00		10,05	10,05	
3	Osiedle Szkolne 14			- wymiana wodomierzy	0,90		0,90	0,55	0,75	1,30	
4	Osiedle Szkolne 14			- remont i docieplenie elewacji budynku		336,00	336,00		33,63	33,63	
5	Osiedle Szkolne 14			- spłata kredytu			0,00		3,60	3,60	
		<b>43,35</b>	<b>24,75</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1,52</b>	<b>346,00</b>	<b>347,52</b>	<b>1,17</b>	<b>48,03</b>	<b>49,20</b>	<b>18,90</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 15			- wymiana wodomierzy	0,80		0,80	0,45	0,67	1,12	
2	Osiedle Szkolne 15			- wykonanie opaski wokół budynku		10,00	10,00		10,05	10,05	
3	Osiedle Szkolne 15			- remont i docieplenie elewacji budynku		336,00	336,00		42,68	42,68	
4	Osiedle Szkolne 15			- spłata kredytu			0,00		3,61	3,61	
		<b>39,94</b>	<b>24,82</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,80</b>	<b>346,00</b>	<b>346,80</b>	<b>0,45</b>	<b>57,01</b>	<b>57,46</b>	<b>7,30</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Osiedle Szkolne 19 Warsztaty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>3,58</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	1000-lecia PP 4			- wymiana wodomierzy	0,60		0,60		13,84	13,84	
2	1000-lecia PP 4			- spłata kredytu w 2017 r.		13,90	13,90				
		<b>0,82</b>	<b>15,35</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,60</b>	<b>13,90</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>	<b>13,84</b>	<b>2,33</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	1000-lecia PP 8			- wymiana wodomierzy	0,50		0,50			0,00	
2	1000-lecia PP 8			- wymiana pionu kanalizacyjnego			0,00	0,41		0,41	
3	1000-lecia PP 8			- spłata kredytu w 2017 r.		14,00	14,00		13,97	13,97	
		<b>-2,36</b>	<b>14,52</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,50</b>	<b>14,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,41</b>	<b>13,97</b>	<b>14,38</b>	<b>-2,22</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Konopnickiej 2			- remont świetlików dachowych-zakup mater.		90,00	90,00		40,52	40,52	
2	Konopnickiej 2			-wymiana wodomierzy	6,70		6,70				
3	Konopnickiej 2			- zakup lampy ledowej			0,00	0,13		0,13	
4	Konopnickiej 2			- prace na inst.elektrycznej.			0,00	0,13	0,54	0,67	
5	Konopnickiej 2			- prace dekarские			0,00	2,72		2,72	
6	Konopnickiej 2			- wykonanie poręczy schodowej			0,00	0,55		0,55	
7	Konopnickiej 2			- spłata kredytu w 2017 r.		70,3	70,30		70,32	70,32	
		<b>201,35</b>	<b>89,83</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>6,70</b>	<b>160,30</b>	<b>167,00</b>	<b>3,53</b>	<b>111,38</b>	<b>114,91</b>	<b>176,27</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Wojska Polskiego 27			- wymiana wodomierzy	0,30		0,30	0,00		0,00	
		<b>-11,04</b>	<b>18,07</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Garaże			- naprawa dróg dojazdowych		20,00	20,00		1,80	1,80	
		<b>76,35</b>	<b>8,69</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>83,24</b>

Fund. remont.	Zasoby	w tys.zł		ROK	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	<b>Bystrzyca Kl.</b>	<b>523,98</b>	<b>469,16</b>	<b>2017</b>	<b>19,52</b>	<b>1377,92</b>	<b>1397,44</b>	<b>14,21</b>	<b>436,22</b>	<b>450,43</b>	<b>542,71</b>

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2017 ROK**  
**ZASOBY MIĘDZYLESIE, ŁĄDEK ZDRÓJ**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Plac Wolności 22-24			- częściowe utwardzenie placu kostką brukową		41,00	41,00		41,48	41,48	
2	Plac Wolności 22-24			- roboty na inst. wod-kan.			0,00	0,43		0,43	
		<b>39,35</b>	<b>17,42</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,43</b>	<b>41,48</b>	<b>41,91</b>	<b>14,86</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Chrobrego 1 ABCD			- malowanie pokrycia dachowego (blacha ocynk)		12,00	12,00		10,20	10,20	
2	Chrobrego 1 ABCD			- naprawa instalacji antenowej			0,00		0,20	0,20	
		<b>-2,15</b>	<b>16,90</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40</b>	<b>4,35</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Wojska Polskiego 20 ABC			-naprawa instalacji antenowej			0,00		0,20	0,20	
2	Wojska Polskiego 20 ABC			-utwardzenie miejsc parkingowych	1,00		1,00				
3	Wojska Polskiego 20 ABC			-uzupełnienie remontu dachu			0,00		3,70	3,70	
		<b>-47,34</b>	<b>38,50</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	<b>-12,74</b>

Fund. remont.	Zasoby	w tys.zł		ROK	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	<b>Międzylesie</b>	<b>-10,14</b>	<b>72,82</b>	<b>2017 r.</b>	<b>1,00</b>	<b>53,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,43</b>	<b>55,78</b>	<b>56,21</b>	<b>6,47</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Słodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			- remont nawierzchni nad parkingiem		30,00	30,00			0,00	
		66,24	18,97	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys. zł			WYKONANIE PLANU w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
	Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby										
Lądek Zdrój	66,24	18,97	2017 r.	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	85,21

L.p	Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys. zł			PLAN w tys.zł			Saldo fundusz remont. na 31.12.2017
		Saldo na 31.12.2016	Wpływy w 2017 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	Zasoby										
1	Bystrzyca Kł.	523,98	469,16	2017	19,52	1377,92	1397,44	14,21	436,22	450,43	542,71
2	Lądek Zdrój	66,24	18,97	2017	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	85,21
3	Międzylesie	-10,14	72,82	2017	1,00	53,00	54,00	0,43	55,78	56,21	6,47
	Ogółem	580,08	560,95	2017	20,52	1460,92	1481,44	14,64	492,00	506,64	634,39

Bystrzyca Kł. 22.02.2018

Sporządził : Antoni Scelina

Zatwierdził: